

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 5386

Rilasciato il 26-02-2013
Scadenza il 26-02-2023

Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Località Fascia di Carlo, 4A - Torriglia (GE)

Proprietà:

Anno di costruzione: 1930

Zona Climatica: F

Superficie utile A_u [m^2]: 52.55

Volume lordo V [m^3]: 162.9

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.9

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Torriglia


Mappale: 415

Sezione:

Foglio: 103

Sub: 4

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 1134.93 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 1104.11 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 0.0 t/anno




Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 0 t/anno

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 5386


Prestazione energetiche parziali

Involucro




Valore attuale: 417.68 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 405.82 kWh/m²anno

Impianto per la climatizzazione



Valore attuale: 2.6
 Valore raggiungibile: 2.6

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 48.97 kWh/m²anno
 Valore raggiungibile: 48.97 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
sostituzione serramenti in pvc tripla camera doppi vetri bassa emissività	30.82	3800	0
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
sostituzione serramenti in pvc tripla camera doppi vetri bassa emissività	30.82	3800	0

Firma, timbro e numero del certificatore:

